

OBRAS 1		DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREITADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREITADA	PRORROGA- ÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m ²)	PREÇO m ² C/ URBAN. (em escudos)	PREÇO m ² S/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S/ URBAN. (em escudos)	DESPESA EFECTUADA ATÉ À DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
Jardim infantil 1 PIO XII			JOSÉ ARNALDO FERREIRA LORO	12/12/75				PB-462.000 631.100 + 133.273									
Parque infantil 2 PINHEIRO TORRES			COPREFA	/75				199.651									
Balneário 3 S. ROQUE			COPREFA	/75				176.000									
Centro de convívio 4 BOM PASTOR			BENJAMIM T. COSTA	12/8/75				187.000									
Centro de convívio 5 MONTE DA BELA				/76				93.000 + 93.240									
Balneário 6 NUNO PINHEIRO TORRES			MOREIRA DE CARVALHO	12/10/76	60			PB - 66.245 74.000							10/3/77	6/9/77	
Parque desportivo			VIRGILIO C.e FERREIRA					284.600									
Parque infantil 7 CARVALHIDO			LORO E PACHECO L. ^{da}	5/1/77	60			PB - 111.650 143.050									
Balneário 8 CARRIÇAL			ANTONIO ALMEI- DA E SILVA L. ^{da}	18/1/77				PB. 398.800 504.000									
Parque de jogos 9 CARRIÇAL			BENJOR	9/2/77	120			PB-312.700 478.340 + 137.682							14/6/77	15/12/77	
Parque de jogos 10 REGADO			TORCATO DA SILVA E FILHOS	3/2/77	60			PB - 366.000 476.000							18/6/77	15/12/77	
Balneário 11 REGADO			MANUEL MOREI- RA DA COSTA					180.000							8/4/77	4/10/77	
Parque de jogos 12 FONTE DA MOURA			TORCATO DA SILVA E FILHOS	11/3/77	120			P.B. - 395.300 444.900							14/7/77	11/1/78	
Balneário 13 FONTE DA MOURA			M. MOREIRA DA COSTA	29/4/77	60			P.B - 161.000 184.000 + 39.549							8/7/77	7/1/78	

OBRAS 2		DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREITADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREITADA	PRORROGA- ÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m ²)	PREÇO m2 C/ URBAN. (em escudos)	PREÇO m2 S/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S/ URBAN. (em escudos)	DESPESA EFFECTUADA ATÉ À DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
Parque infantil 14 OUTEIRO				29/4/77				P.B. - 80.000 128.000							8/7/77	6/1/78	
Balneário 15 LAGARTEIRO			M. MOREIRA DA COSTA	29/4/77	90			P.B. - 270.000 318.000 + 9.457							30/5/78	30/5/79	
Parque infantil 16 BOM SUCESSO			TORCATO DA SILVA E FILHOS	19/5/77				80.375							16/6/79	17/12/79	
Parque infantil 17 FALCÃO			LORO E PACHECO	8/11/77	60			P.B. - 150.000 194.500							15/1/78	14/7/78	
Jardim infantil 18 CARRICAL		27/12/77	F.S. FERREIRA RAMALHO L ^{da}	13/3/78	270	9/12/78		6.996.485	800		8.745				19/9/79	19/9/80	Q.M.- 109.065, R.P.- 1.206.402, T.- 8.311.952,
Jardim infantil 19 REGADO		27/12/77	SOC. CONST. FERNANDO SAN- TOS L ^{da}	13/3/78	270	9/12/78		7.471.005	800		9.338				1/9/79	1/9/80	Q.M.- 600.425, R.P.- 1.194.336, T.- 9.265.767,
Centro de recupe-20 ração de diminuídos intelectuais MADI			SOC. CONST. ESPAÇO L ^{da}	10/4/78	480	10/8/79	1º até 30/11/79 2º até 31/1/80	P.B.- 25.871.074							6/2/80 parc. 30/11/81 total	6/2/81	
Balneário 21 MONTE DA BELA			LORO E PACHECO	20/6/78	60			P.B. - 200.000 252.800							20/6/79	17/12/79	
Parque infantil 22 MONTE DA BELA			LORO E PACHECO	20/6/78	60			P.B. -209.000 286.199							24/2/79	24/2/8	
Parque de jogos 23 MONTE DA BELA			LORO E PACHECO		60			P.B.- 894.240 +198.280							17/5/79	17/5/80	
Parque de jogos 23A AGRA DO AMIAL				12/9/78				P.B.-303.180 + 318.872							27/5/79	27/5/80	
Balneário 24 ALEIXO			ANT. MOREIRA DE CARVALHO	19/9/78	90			P.B.- 490.000 627.000 + 60.900							26/2/79	26/2/80	
Sede do grupo Columbófilo LORDELO		16/10/78	VIRGILIO CUNHA FERREIRA					1.797.887 493.000	250						17/7/79	17/7/80	
Centro de convívio																	
Centro de convívio 26 CONTUMIL			MANUEL GONÇALVES AMADO	15/1/79	90	15/4/79		844.324							15/4/79	15/4/80	

P.B.- 894.240
+198.280

OBRAS 3		DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREITADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREITADA	PRORROGA- ÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m ²)	PREÇO m2 C/ URBAN. (em escudos)	PREÇO m2 S/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S/ URBAN. (em escudos)	DESPESA EFECTUADA ATÉ À DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
Campo de jogos 27 FALCÃO		Concurso Limitado	BENJOR	19/1/79	60	19/3/79		725.830							13/9/79	13/9/80	
Campo de jogos 28 LAGARTEIRO		Concurso Limitado	BENJOR	8/1/79	60	8/3/79		2.475.620							20/8/79	20/8/80	
Campo de jogos 29 c/ balneário CAMPINAS		Ab. proposta 27/11/78 Concurso Limitado	GUILHERME MOREIRA FERNANDES	4/7/79	60		1º prorrogação 60 2º " 90 3º " 90	1.640.716							30/4/80	30/4/81	
Esgotos das varan- 30 das ALEIXO		24/9/79	ELECTRO MONTADORA	16/1/80	90			P.B. - 429.925 421.000							24/3/82		
Vedação da 31 LAPA		28/8/79	SÓ - REDES	19/10/79	60	19/11/79		P.B. - 55.000 69.291							26/12/79	25/3/80	
Balneário 32 BOM PASTOR		1/10/79	ANT. MOREIRA CARVALHO	9/11/79	90			P.B. - 220.000 285.500							6/2/80	6/2/81	
Vedação e pavimen- 33 tação do Parque de Estacionamento da P.S.P.		1º C 10/10/79 2º C 29/10/79	TORCATO DA SILVA E FILHOS	15/11/79	90			P.B. - 1.083.694									
Envasamento da 34 Sede da comissão do CERCO DO PORTO			ANT. MOREIRA DE CARVALHO	26/10/79	15	20/11/79		P.B. - 170.000 199.900							concluído	—	
Recinto desportivo 35 CARLOS CAL BRANDÃO		9/11/79	M.O.E.S.P.	27/12/79	180	23/6/80	1º - 60 dias 22/8/80 2º - 30/9/80	P.B. - 2.781.908 3.206.818 4.027.605							15/10/81		
Balneário 36 AGRA DO AMIAL		21/4/80 anulado 2/6/80 anulado						P.B. - 300.000 380.000 390.000									
Parque infantil 37 ALEIXO								P.B. - 2.205.341									
Pintura das caixas 38 de escada e galerias interiores ALEIXO					90			P.B. - 1.200.000									
Condutores dos 39 lixos ALEIXO		5/3/80	VIRGILIO CUNHA E FERREIRA L ^{da}		120			P.B. - 1.083.639 1.571.260							11/4/81		

OBRAS 4		DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREITADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREITADA	PRORROGA- ÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m ²)	PREÇO m2 C / URBAN. (em escudos)	PREÇO m2 S / URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C / URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S / URBAN. (em escudos)	DESPESA EFECTUADA ATÉ Á DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
Sanitários na 40 QUINTA DE S. ROQUE			COOP. PEDREI- ROS PORTUEN- SE					P.B. - 1.000.000									
Instalações para 41 os escoteiros do BOM PASTOR		7 / 4 / 80	FERNANDO MAGALHÃES MACHADO	2 / 6 / 80	60			P.B. - 300.000 360.000							27 / 10 / 80	27 / 10 / 81	
Equipamento da 42 cozinha e lavandaria MADI		4 / 1 / 80	Soc. TÉCNICA DE FOMENTO SOTEC		90			P.B. - 3.000.000 2.737.250							17 / 6 / 80	17 / 6 / 81	
Complexo despor- 43 tivo da CORUJEIRA		27 / 11 / 79	HENRIQUE PE - REIRA DE COUTO SOC. L ^{da}		365			P.B. - 10.824.373 12.281.894									
Adaptação do 44 Bar da D. S. O.					30			P.B. - 202.000							CONCLUÍDO	—	
Ampliação do 45 CENTRO SOCIAL da FONTE DA MOURA					360			P.B. - 5.206.041									
Beneficiação do 46 CENTRO SOCIAL da FONTE DA MOURA		27 / 12 / 79	LORO E PACHECO L ^{da}	7 / 4 / 80	120	7 / 8 / 80	1 ^a 120 até 3 / 12 / 80	P.B. - 622.949 645.242							3 / 12 / 80 parcial 17 / 7 / 81 total		
Equipamento a 47 instalar no Bar da C. M. P.					8			P.B. - 140.000							CONCLUÍDO	—	
Forn. e montagem 48 do balcão frigorífico do Bar da C. M. P.					60			P.B. - 115.000							CONCLUÍDO	—	
Parque infantil de 49 PINHEIRO TORRES								P.B. - 1.642.000									
Cave 50 Serviços limpeza FALCÃO		21 / 5 / 80	LORO E PACHECO L ^{da}		60			P.B. - 400.000 463.349							27 / 10 / 80	27 / 10 / 81	
Equipamento móvel 51 para creches do CARRICAL e REGADO		12 / 5 / 80	MOLA FLEX		90			P.B. - 1.040.950 1.035.402							16 / 12 / 80	16 / 12 / 81	
Equipamento móvel 52 MADI		30 / 5 / 80	F. O. C.					P.B. - 1.600.000 1.053.477							9 / 3 / 81	9 / 3 / 82	

OBRAS 5		DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREGADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREGADA	PRORROGA- ÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m ²)	PREÇO m ² C/ URBAN. (em escudos)	PREÇO m ² S/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S/ URBAN. (em escudos)	DESPESA EFECTUADA ATÉ À DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
Vedação metálica 53 do C. Social de S. JOÃO de DEUS		6 / 5 / 80	SÓ REDES		90			P.B. 45.000 67.790								28/8/80	28/8/81
Abastecimento 54 de água a quinta de S. ROQUE		15 / 5 / 80	MANUEL MAR- TINS DA SILVA		90			P.B. 508.245 454.360								9/11/80	9/11/81
Caixilharia para 55 o bloco 2 de CONTUMIL		19 / 5 / 80	J. ROCHA DE S. VICENTE		30			P.B. 132.000 130.000								22/1/81	22/1/82
Retirada da con. 56 duta de lixos do bloco B de PIO XII		27 / 6 / 80	LORO E PACHE- CO L. da		60			P.B. 160.000 155.025								13/10/80	13/10/81
Vedação junto 57 ao edifício de S. JOÃO de DEUS		28 / 5 / 80	SÓ REDES		90			P.B. 100.000 141.163								28/8/80	28/8/81
Creche e jardim de 58 infância de CONTUMIL		6 / 1 / 82	TORCATO DA SILVA E FILHOS	29 / 9 / 82	270			P.B. 4.550.000 Prop. 4.549.237	465		9.783						
Parque infantil 59 do BOM PASTOR		30 / 8 / 82	NOVICONSTROI	9 / 12 / 82	60			P.B. 1.000.000 Prop. 1.139.527									
Aproveitamento da 60 cave do edif. 4 C. Social e Balneário de FALCÃO		22 / 9 / 82	VITORINO DA SILVA L. da	14 / 12 / 82	180			P.B. 3.100.000 Prop. 3.469.355	280		12.390						
Creche e jardim de 61 infância da PASTELEIRA	OBRA DIOCESANA	28 / 9 / 82	SILVA LOPES FILHOS L. da	22 / 12 / 82	270			P.B. 13.500.000 Prop. 18.410.720	760		24.224						
Ampliação do Centro 62 Social da FONTE DA MOURA		29 / 9 / 82	CUNHA & BARROSO L. da	13 / 12 / 82	360			P.B. 8.000.000 Prop. 8.066.817	402		20.060						
Encerramento das 63 aberturas das caixas de escada do ALEIXO		29 / 10 / 82	ALEXIL CONST. PINT. NAVAL L. da		90			P.B. 2.000.000 Prop. 1.800.099									
Creche e jardim de 64 infância de S. JOÃO de DEUS	OBRA DIOCESANA	23 / 11 / 82	SOC. CONST. MENFIS L. da		420			P.B. 32.000.000 Prop. 31.832.585	1.215		26.199						
A.C.I.S.J.F. 65	A.C.I.S.J.F.	9 / 11 / 83	MANUEL GON- ÇALVES AMADO L. da		270			P.B. 6.500.000 Prop. 6.951.414	406		17.121						