

BAIRROS	Nº DE FOGOS	DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREITADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREITADA	PRORROGAÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m. ²)	PREÇO m ² C/URBAN. (em escudos)	PREÇO m ² S/URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C/URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S/URBAN. (em escudos)	DESPESA EFECTUADA ATÉ À DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
1 CONTUMIL	128 T2 - 12 T3 - 76 T4 - 40	22/9/72	TORCATO DA SILVA E FILHOS	23/3/73	455	22/1/75	até 31/5/77	24.351.331 c 19.996.208	11.992	2.030	1.667	190.242	156.220		2/8/78	2/8/79	A. O.M. R.P. 6.935.030,00
2 ALEIXO	320 T2 - 130 T3 - 130 T4 - 60	15/2/71	J. RIBEIRO	25/6/71	850	21/10/73	até 2/3/74 até 22/5/76 " 22/9/76 " 15/2/77	49.391.529 c 47.182.362	29.014	1.702	1.626	154.348	147.444				A. O.M. R.P.
3 S. JOÃO DE DEUS (ampliação)	32 T2 - 16 T4 - 16	24/2/75	ORGEL	6/5/75	360	1/5/76		9.190.340 c 8.248.033	2.566	3.581	3.214	287.198	257.751		8/8/76	8/8/78	A. O.M. 63.426,60 R.P. 2.308.144,00
4 CONTUMIL (ampliação)	64 T2 - 16 T3 - 48	12/3/75	Eng. ASSOCIADOS	8/6/75	455	13/9/76		18.075.044 c 16.381.165	4.929	3.667	3.424	282.422	263.768		6/10/76	6/10/77	R.P. 3.458.826,00
5 LORDELO (ampliação)	168 T1 - 16 T2 - 24 T3 - 72 T4 - 56	30/1/75	SOARES da COSTA	12/6/75	600	22/2/77		55.322.992 c 45.345.659	13.132	4.212	3.453	329.303	269.914		Só edifícios 6/2/77	6/2/78	A O.M. 101.970,40 R.P. 7.812.958,30
6 LAGARTEIRO (ampliação)	192 T1 - 16 T2 - 32 T3 - 96 T4 - 48	4/2/75	MANUEL GONCALVES AMADO L. da	1/7/75	600	13/3/77	até 16/10/77 até 17/2/78	55.262.307 c 49.051.046	14.845	3.722	3.304	287.824	255.474		17/4/78		A O.M. 1.877.082,50 R.P. 8.503.456,70
7 FALCÃO (ampliação)	160 T2 - 96 T3 - 48 T4 - 16	11/3/75	Eng. ZAGALLO	7/1/76	550			48.028.192 c 37.272.773	11.836	4.057	3.149	301.762	232.954				empreitada rescindida
8 BONJÓIA	96 T1 - 8 T2 - 32 T3 - 32 T4 - 24	8/11/75	Eng. ASSOCIADOS		400			30.786.458 valor corrigido 42.064.431,60 c 35.830.218,60	7.245	4.249		424.933					empreitada rescindida
9 PEREIRO F.F.H.	80 T1 - 6 T2 - 18 T3 - 32 T4 - 12 T5 - 12	27/4/77	CONSTRUTORA DO NIASA	31/5/77	400	5/7/78	1º até 18/3/79 2º até 18/7/79 3º até 21/12/79 4º até 3/80 5º até 7/80	38.350.691 c 36.192.377	7.123	5.384	5.074	479.383	451.779		27/7/79		
10 RAMALDE DO MEIO F.F.H.	157 T1 - 17 T2 - 42 T3 - 48 T4 - 35 T5 - 15	12/4/77	SOARES da COSTA	4/6/77 4/11/77	500 + 150	18/10/78 /3/78	1º até 18/3/79 2º até	73.040.000 c 68.338.979	13.567	5.331	4.985	465.222	435.286		21/12/79		Aum. 3 fogos 622.192,10 Aprov. caves 250.850,70 + 189.099,20
11 RAMALDE	272 T1 - 19 T2 - 66 T3 - 101 T4 - 59 T5 - 27	23/5/77	SOARES da COSTA	15/10/77	450	8/1/79	1º até 8/3/79	158.000.000 c 145.022.875	24.050	6.569	6.030	580.882	533.169		10/3/79		Adiantamento equip. 11.127.036,80 mat. 25.000.000,00
12 AMIAL F.F.H.	80 T1 - 4 T2 - 12 T3 - 44 T4 - 12 T4E - 2 T5 - 6	30/6/77	ENOBRA	16/11/77	400	29/11/78		42.937.449 c 39.028.495	7.137	6.016	5.389	536.718	480.732				empreitada rescindida
13 PARANHOS A F.F.H.	160 T1 - 15 T2 - 45 T3 - 80 T4 - 12 T4E - 5 T5 - 3	25/8/77	SOARES da COSTA	9/12/77	720	9/12/79		c 98.792.353	13.703		7.209		617.452		20/12/79		Adiantamento 20.346.493,00

BAIRROS	Nº DE FOGOS	DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREITADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREITADA	PRORROGAÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m ²)	PREÇO m ² C/ URBAN. (em escudos)	PREÇO m ² S/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S/ URBAN. (em escudos)	DESPESA EFECTUADA ATÉ À DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
14 CONTUMIL III grupo A	48 T ₂ -8 T ₃ -20 T ₄ -20	20/12/77	MANUEL GONÇALVES AMADO L.da	5/6/78	365	5/6/79	1º 180 d até 1/12/79 2º 120 d até 1/4/80	PB.28.300.000 32.210.895 s/urb. C.R.P. 41.031.806 - C. 4.898.039 - U.	4.301 + 370 (cave)	10.825 c.r.p.	7.016 9.671 c.r.p.	956.854 c.r.p.	628.693 854.829 c.r.p.		12/5/80	12/5/81	
15 CONTUMIL III grupo B	80 T ₁ -24 T ₂ -8 T ₃ -28 T ₄ -20	27/12/77	MANUEL GONÇALVES AMADO L.da	5/6/78	365	5/6/79	1º 300 d até 1/4/80 2º 180 d até 27/9/80	PB.39.800.000 44.375.280 s/urb. C.R.P. 62.637.794 - C. 7.249.781 - U.	6.348	11.129 c.r.p.	7.069 9.974 c.r.p.	873.597 c.r.p.	560.941 782.972 c.r.p.		28/11/80		
16 CONTUMIL III grupo C	120 T ₂ -16 T ₃ -60 T ₄ -44	30/12/77	EDIFICADORA LUZ e ALVES	30/6/78	500	9/11/79	1º 210 d até 6/6/80 2º 150 d edif. 13 - 30 12 - 60 11 - 90 10 - 150	PB.70.600.000 74.670.000 s/urb. C.R.P. 94.689.095 - C. 12.250.016 - U.	10.532 + 534 (cave)	10.078 c.r.p.	6.963 8.923 c.r.p.	891.158 c.r.p.	622.250 789.075 c.r.p.		EDIF 11; 12 e 13 1/9/80 EDIF 10 24/11/80		
17 GUERRA JUNQUEIRO ASSOC. MORADORES CAMPO ALEGRE	56 T ₂ -24 T ₅ -24 T ₄ -8	2º 8/6/78	SOC. CONST. SOARES DA COSTA	22/1/79	365	22/1/80		39.002.000	4.590		8.500		696.464		26/2/80		
18 CARVALHIDO ASSOC. REVOLUCIONÁRIA DE MORADORES DO CARVALHIDO	32 T ₁ -4 T ₂ -12 T ₃ -16	20/9/78	E. C. Q. P.		365			26.000.000	2.624		9.900		812.000		29/12/80		
19 FALCÃO (ampliação)	160 T ₂ -96 T ₃ -48 T ₄ -16	19/9/78	CONSTRUTORA DO NIASSA	10/1/79	550	12/7/80	1º 180 d 11 e 12 - 13 Out. 13 e 15 - 12 Nov. 10 e 14 - 12 Jan 81	128.426.300 107.632.208 138.192.260	11.386 12.451	10.850	9.074 11.098	802.662		Só construção 20/7/81			
20 APROVEITAMENTO DE CAVES LAGARTEIRO	6 T _{2/5} -4 T _{5/9} -2	s/ concurso	M. GONÇALVES AMADO	8/78	180	10/79		2.253.847 preço de FEV.75	766		2.942		375.641		17/10/79	24/11/80	
21 APROVEITAMENTO DE CAVES CONTUMIL	14 T ₁ -4 T _{1E} -1 T ₂ -9	5/9/78	M. GONÇALVES AMADO	30/11/78	180	30/5/79	1º 90 dias até 3/8/79	6.387.050	970		6.580		456.200		30/8/79	30/10/80	
22 APROVEITAMENTO DE CAVES MONTE DA BELA	10 T ₁ -7 T _{2A} -2 T _{2B} -1	Concurso Limitado	F. S. RAMALHO	19/1/79	180	19/7/79	1º 90 d. até 19/10/79 2º 90 d. até 19/1/80	3.734.240	512		7.293		373.400		30/5/80	1/6/81	
23 APROVEITAMENTO DE CAVES FALCÃO	6 T ₁ -4 T ₂ -2	Concurso Limitado	F. S. RAMALHO	1/2/79	180	1/8/79	1º 90 d. até 1/11/79 2º 90 d. até 1/2/80	2.841.920	384		7.400		473.653		30/6/80	30/6/81	
24 APROVEITAMENTO DE CAVES PINHEIRO TORRES	17 T ₁ -9 T ₂ -7 T ₅ -1	1/2/79	GUILHERME MOREIRA FERNANDES	30/7/79	180	30/7/79	1 - 120 dias 30/11/79 2º - 180 d. P.T. 26/5/80 3º - 90 d. P.T. 24/8/80	8.225.000	1.238		6.643		483.823		28/11/79	24/8/81	
25 CONTUMIL III grupo D	48 T ₂ -8 T ₃ -20 T ₄ -20	Concurso Limitado	MANUEL GONÇALVES AMADO	22/3/79	365	21/3/80	1º - 180 d. até 17/9/80 6A +60d -17/11 5A +90d -17/12	36.799.245 s/urb. C.R.P. 45.410.609 - C. 4.898.039 - U.	4.293		8.571 10.577 c.r.p.	1.048.096	766.650 946.054 c.r.p.		18/12/80	5/1/82	
26 APROVEITAMENTO DE CAVES BOM PASTOR	10 T ₁ -7 T ₂ -2 T ₅ -1	Concurso Limitado	VIRGILIO CUNHA FERREIRA	16/3/79	180	16/9/79	1º 60 d. até 16/11/79	5.227.518	698		7.489		522.751		2/5/80	2/5/81	

BAIRROS	Nº DE FOGOS	DATA DO CONCURSO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO DA EMPREITADA	PRAZO (dias)	FIM DA EMPREITADA	PRORROGAÇÕES	PREÇO DE ADJUDICAÇÃO (em escudos)	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (em m ²)	PREÇO m ² C/ URBAN. (em escudos)	PREÇO m ² S/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO C/ URBAN. (em escudos)	CUSTO/FOGO S/ URBAN. (em escudos)	DESPESA EFECTUADA ATÉ À DATA (em escudos)	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	RECEPÇÃO DEFINITIVA	ADICIONAIS
S. ^{ta} LUZIA	27 176	T1 - 2 T2 - 89 T3 - 77 T5 - 8	SOARES DA COSTA			7/79		F. 223.513.290 T. 242.663.890 G. 19.150.000	20.319	F. 11.000 G. 5.000		F. 1.269.960					F - FOGOS G. - GARAGEM T. - TOTAL
VALE FORMOSO	28 64	T1 - 1 T2 - 10 T3 - 49 T5 - 4	TURCOPÓVOA		365			45.719.617	6.207		7.365		714.369		5/7/82		
BESSA LEITE	29 328	T1 - 18 T2 - 54 T3 - 163 T4 - 24 T4E - 45 T5 - 24	SOARES DA COSTA	21/11/79 10/3/80	480			260.213.000 s/urb.	29.927		8.694		793.332		14/5/82		
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILAR	30 136	T1 - 33 T2 - 39 T3 - 41 T4 - 14 T5 - 9	E.C.O.P.	16/3/81	1ª F. 365 2ª F. 365			104.022.380 s/urb.	11.000		9.456		764.867				
FRANCOS	31 132	T1 - 12 T2 - 32 T3 - 64 T4 - 24	SOARES DA COSTA	9/6/80	375			114.981.000 C. 104.377.385	11.156	10.306	9.355	871.068	790.737		6/10/81	16/12/82	
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE TIRARES	32 40	T1 - 7 T2 - 9 T3 - 17 T4 - 4 T5 - 3	M. GONÇALVES AMADO	18/7/80	360			prop. 38.557.630	3.389,8		11.374 c/cave 13.240 s/cave 14.800		963.940		31/8/81parcial 11/12/81 total		
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE COMBATENTES	33 56	T1 - 13 T2 - 15 T3 - 21 T4 - 12 T4E - 1 T5 - 3	M. GONÇALVES AMADO	22/10/80	360			prop. 51.774.845	4.544 cave 504		11.393 16.285 c.r.p.		924.550 1.321.407c.r.p.		23/4/82		
F.F.H. AMIAL	34 80	T1 - 4 T2 - 12 T3 - 44 T4 - 12 T4E - 2 T5 - 6	SOARES DA COSTA	4/3/80	300			P.B. 69.878.200 prop. 94.056.750	7.355,6	12.788		1.175.700					
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LOMBA	35 24	T1 - 3 T2 - 9 T3 - 12	ENG. ASSOC.	1/4/80	270			P.B. 17.527.320 prop. 23.200.791	1.947		11.913		966.699				
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LEAL	36 41	T1 - 3 T2 - 26 T3 - 9 T4 - 3	OLIVEIRA CAETANO CONST. E OBRAS PUBLICAS L. ^{da}	1ª 19/11/80 2ª 11/2/81	540			P.B. 42.322.000 1ªv 61.500.000 2ªv 63.000.000 Sr. Caet. 52.629.000	3.898		13.499		1.283.634				
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LAPA	37 72	T1 - 9 T2 - 27 T3 - 24 T4E - 12	M. GONÇALVES AMADO	4/12/80	480			P.B. 58.424.400 73.790.000 79.939.109 80.219.109	5.842,44		12.630 13.680 13.730		1.114.154				
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE MASSARELOS	38 65	T1 - 12 T2 - 21 T3 - 28 T4 - 4	SOARES DA COSTA	11/12/80	300			P.B. 40.413.858 prop. 65.534.369	4.922		13.314		1.008.215				
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PRESA VELHA	39 40	T1 - 8 T2 - 16 T3 - 12 T4 - 4	SOARES DA COSTA	12/2/81	330			P.B. 47.815.000 prop. 46.250.000 = 43.776.000	3.243		14.746 13.498		1.094.400				

